TURNER & JACOBS

PROPOSED SCHEDULE

PROJECT: LONESTAR DISTRIBUTION

LEGEND

■ ON SCHEDULE ≡ INSPECTIONS ▒ BY TENANT

CONSTRUCTION DAYS

MONTH:	MAR		APR																														MAY									
DATE:	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIPTION DAY:	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T	W	TH	F	S	SU	M	T	W	TH	F	S	SU
PERMIT	■																																									
DEMOLITION	■																																									
DRYWALL																																										
FRAME ONE SIDE	■	■	■	■	■			■	■	■	■																															
FRAMING INSPECTION												≡																														
TWO SIDE															■	■	■	■	■			■																				
CEILINGS:																																										
INSTALL CEILING GRID		■	■	■	■			■	■	■	■	■																														
INSTALL TILE AND INSULATION																														■	■	■										
ELECTRICAL:																																										
WALL INSPECTION - ROUGH	■	■						■	■	■	■																															
WALL INSPECTION												≡																														
LIGHTING AND SWITCHING FINAL			■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■																							
CEILING INSPECTION																						≡																				
FINAL INSPECTION																																				≡						
PLUMBING																																										
PLUMBING ROUGH								■	■	■	■	■																														
ROUGH INSPECTION															≡																											
CONCRETE POUR BACK																■	■	■																								
TRIM OUT																																■	■									
PLUMBING FINAL																																				≡						
ROOFING								■	■																																	
H.V.A.C.:																																										
DUCT INSTALLATION		■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■																							
ABOVE CEILING INSPECTION																						≡														≡						
H.V.A.C. FINAL INSPECTION																																										
CONCRETE				■	■			■	■	■																																
FIRE SPRINKLER			■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■												
DOORS FRAMES AND HARDWARE																						■	■	■																		
INSTALL MILLWORK																	■	■	■																							
TELEPHONE AND DATA CABLE																						▒	▒	▒	▒	▒			▒													
WALL FINISH																																										
PAINT & WALL COVERING															■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■													
FLOORING-																																										
CARPET/VCT																															■	■	■			■	■	■				
CERAMIC TILE																													■	■	■	■										
RESTROOM ACCESSORIES																										■			■	■												
GLASS																									■	■			■													
WINDOW COVERING																						■	■	■																		
FINAL CLEAN																																						■	■	■			